

**1) „Hajdúhadház, Béke útja rehabilitációja II. szakasz”
ÉAOP-3.1.2./A-09-2009-0004**

Projekt Tartalma:

A fejlesztés, Hajdúhadház település közlekedésében központi szerepet betöltő Béke útjának 0+050 és 0+675 szelvénye között külterületi szakaszára, 0+675 szelvényétől 1+910 szelvényéig tartó belterületi szakaszára irányul, mely csatlakozik az ÉAOP-2007-3.1.2. konstrukció keretében már nyertes "Hajdúhadház, Béke útja rekonstrukciója" című projekthez. A város egészét átszelő régi 4. számú főút ezen szakasza erősen elhasználódott, kátyús és repedezett, helyenként közlekedésre alkalmatlan, így a forgalom biztonságos lebonyolítása érdekében a beruházás tovább nem halasztható. A Béke útja ezen szakaszának rekonstrukciója, Kelet-Magyarország egyik társadalmi és gazdasági szempontból legelmaradottabb kistérségében segítheti elő a közlekedési feltételek és a lakosság életminőségének javítását.

Támogatási szerződés aláírása:	2010. 07.16.
Tervezett kezdő időpont:	2010. 09. 12. módosult: 2011. május 02.
Befejező időpont:	2011. 06. 30. módosult 2011. november 30.
Projekt összköltsége:	284.161.056 Ft
Projekt elszámolható költsége:	271.306.594 Ft
Támogatás összege:	230.610.605 Ft

Közbeszerzés tervezett lépései

Végleges kiviteli terv elkészül:	2010.09.10.
Elsődleges közbeszerzési felhívás:	2010.09.15.
Felhívás testület általi jóváhagyása:	2010.09.30.
Kivitelező kiválasztásának időpontja:	2010.12.01.

Projekt elemek	Összes nettó költség	Összes bruttó költség
1. Projekt előkészítés	13.074.517 Ft	16.343.146 Ft
- Engedélyes terv	3.664.000 Ft	4.580.000 Ft
- Kiviteli terv	6.600.000 Ft	8.250.000 Ft
- Közbeszerzés	2.690.517 Ft	3.363.146 Ft
- Egyéb hatástanulmány	120.000 Ft	150.000 Ft
2. Eszközbeszerzés	242.000 Ft	302.500 Ft
3. Építés	198.068.759 Ft	247.585.948 Ft
- Komplex terület előkészítés	2.706.170 Ft	3.382.712 Ft
- Belterületi utak építése	109.975.052 Ft	137.468.815 Ft
- Infrastrukturális munkák	80.767.817 Ft	100.959.771 Ft
- Közlekedésbiztonságot szolgáló elemek	647.800 Ft	809.750 Ft
- Zöldfelület építési, felújítási, átalakítási munkák	3.971.920 Ft	4.964.900 Ft
4. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása	1.200.000 Ft	1.500.000 Ft
5. Könyvvizsgáló díj	800.000 Ft	1.000.000 Ft
6. Műszaki ellenőrzés	3.680.000 Ft	4.575.000 Ft

Megkötött érvényes/hatályos szerződések:

1. Engedélyes tervek tervezési szerződés 1.: Hajdúhadház a Béke utcán a – Zrínyi u. – Nagygát u. közötti szakaszon, Nyíregyháza irányába viszonyított baloldalon – a zöldsáv és a járdák közötti víztelenítés építési terv elkészítésére **Lovas Péter Árpád** egyéni vállalkozóval **2010.02. 15-én.** (162.500 Ft Bruttó)
2. Engedélyes tervek tervezési szerződés 2.: 2010.
3. Tervellenőri szerződés: **2010. 07. 14. ; PRESZTIZS TEAM kft.** (Bruttó 1562500 Ft)
4. Tervezési szerződés 1. (Hajdúhadház Béke útja rehabilitáció II. szakasz (0+050 – 1 +910 szelvények között) vízépítési, vízelvezetési kiviteli tervek készítése): **2010. 07. 14. Lovas Péter Árpád egyéni vállalkozó** (Bruttó 4000000 Ft)
5. Tervezési szerződés 2. (Hajdúhadház Béke útja II. szakasz (0+050 – 1+910) útépitési kiviteli tervek elkészítése): **2010. 07. 12. META INVEST Kft.** (Bruttó 4125000 Ft)
6. Közbeszerzési eljárások bonyolítása: 1. kiviteli tervek beszerzésével kapcsolatos szolgáltatás beszerzésére irányuló, valamint 2. építési beruházás kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásokat a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény hatályos rendelkezéseinek megfelelően lebonyolítja: 2010. 05. 07-én kötött szerződés alapján a **Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft.** (Bruttó 2437500 Ft)
7. Projektmenedzsmenti tevékenységek: **2010. 03. 12. OPUS Team Üzleti Tanácsadó Kft.**
8. Pályázat benyújtásával és befogadásával kapcsolatos szakmai tanácsadás: **2009. 09. 20. OPUS Team Üzleti Tanácsadó Kft.**
9. **Kivitelező: D-TRANSZ Kft. 4030 Debrecen Ozmán u 9 nettó: 198.000.000, kivitelezés befejezése: 2011. szeptember 30**

A Projekt megvalósítás állapota:

A kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás megindításával egy időben az önkormányzat észlelte, hogy a 2010. július 26-án átvett útépitési kiviteli és 2005 évben elkészített engedélyes tervekhez tartozó költségvetések között az egyes munkanemekben irreális mértékű eltérések vannak. Az észrevételt jeleztük a támogató szerv (2011. 03. 28.) valamint a projektmenedzser felé.

2011. 02. 08-án a támogató szervtől kézhez kapott levélben tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 10.382.188 Ft-ot, az engedélyes és kiviteli tervekben szereplő költségek különbözetét tartalék keretként kezeli. Mely tartalék keretet pótmunkák elszámolásával tud az önkormányzat lehívni. Az eredeti támogatási keret nem csökken, azonban ha a tartalék keret az önkormányzat nem tudja indokoltan lehívni, valamint a győztes pályázatot készítő kivitelező vállalt kivitelezési ára, magasabb, mint a tartalék kerettel csökkentett eredeti támogatási összeg, akkor a különbözet az önkormányzat által biztosított önerőt terheli.

2011. 04. 15-én a kiviteli tervek készítőjével (META INVEST kft.), valamint a projektmenedzsmenti feladatok elvégzésével megbízott fél (OPUS TEAM Kft.), továbbá a közbeszerzési eljárásokat bonyolító Mátix Audit egyeztetést folytatunk a csökkentett támogatási összeg tartalék keretének lehívhatóságáról.

A 2011. május 19-én kelt vállalkozási szerződésben a tartalék keret felhasználásra került.

2. „Hajdúhadház déli városrész bel-és külterületi vízrendezés (belvíz, csapadékvíz-elvezetés) I. ütem”
Pályázati azonosító: ÉAOP-5.1.2/D-2f-2009-0013

Projekt elemek	Összes Bruttó Költség
Projekt Előkészítés	29 055 000 Ft
Projektmenedzsment	4 976 000 Ft
Művelési ágváltás költségei	-
Építési, átalakítási, felújítási költségek - Területvásárlás	-
Építési, átalakítási, felújítási költségek – Tevékenységekhez kapcsolódó építési, átalakítási, felújítási munkák	373 883 377 Ft
Építési, átalakítási, felújítási költsége – Közműkiváltások költségei	1 604 452 Ft
Eszközbeszerzési költségek	-
A projekt szakmai tartalmához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - Mérnöki, szakértői díjak (amelyek nem az előkészítés során merülnek fel)	6 498 190 Ft
A projekt szakmai tartalmához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele – Tervek, tanulmányok készítése (amelyek nem az előkészítés során merülnek fel)	-
A projekt szakmai tartalmához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele – Egyéb szolgáltatások	-
A fejlesztés (projekt) megvalósításához szükséges egyéb szolgáltatások (kivéve adminisztratív költségek és marketing/nyilvánosság költségek)	-
Adminisztratív költségek	83 771 404 Ft
Marketing és nyilvánosság	3 200 000 Ft
Előlegigényléssel érintett költségtypusok összesen	468 194 423 Ft
Összesen:	502 988 423 Ft

Projekt tartalma:

A város dél-délkeleti része a leginkább veszélyeztetett terület, amely közel 150 ha területet érint. A projekt keretében ennek a területnek a megfelelő csapadékvíz elvezetését kívánjuk megvalósítani.

A projekt eredményeként megvalósul Hajdúhadház belterületi csapadékvíz elvezetési beruházásának I. üteme. Összesen 10 192 fm csatorna kerül kialakításra, elérhetővé válik, hogy a településen biztonságos lakókörnyezetet valósuljon meg, amely hosszú távon hozzájárul a gazdaságélénkítő, innovatív beruházások megvalósításához.

Projekt megvalósítás állapota:

2010. január 11-én a Közbeszerzések Tanácsa Szerkesztő Bizottság részére megküldésre került közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának hirdetménye.

A közbeszerzési eljárásban az alábbi cégek vettek részt:

- Devizép Kft
- Magyar Aszfalt Kft
- G.L.L.A Energetikai, Vízépítő és Gépészeti Kft
- Zempléncő Kft
- Penta Általános Építőipari Kft

A 93/2010.(V.06.) HÖ sz. határozat alapján a képviselő-testület eredménytelenné nyilvánította az eljárást.

Zempléncő Kft előzetes vitarendezési eljárást kezdeményezett az eljárást lezáró döntés ellen.

102/2010.(V.14.) HÖ.sz. határozat szerint a képviselő-testület fenntartja döntését, és új közbeszerzési eljárás indítása mellett döntött.

A Zempléncő Kft jogorvoslati eljárást kezdeményezett a Közbeszerzési Döntőbizottságnál., melyről az értesítést 2010.05.27-én kaptuk kézhez.

A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata a jogorvoslati kérelemnek helyt adott, megsemmisítette a közbeszerzési eljárást lezáró döntést, és 1.000.000 Ft pénzbírság megfizetésére kötelezte az Önkormányzatot, melyet a közbeszerzési eljárás bonyolítója megtérít önkormányzatunk részére.

A 2011. 03. 03-án a közbeszerzési bonyolítóval kötött szerződés alapján kifizetésre került a bonyolítói díj (3.750.000 Ft) és ezzel egy időben a megállapodás alapján a bonyolító Csembi Bt. megfizette az 1.000.000 Ft pénzbírságot.

A második és egyben eredményes közbeszerzési eljáráson nyertes Zempléncő Kft.-vel 2010.09.02-én megkötésre került a kiviteli munkák elvégzésére a vállalkozói szerződés. A szerződés alapján a Zempléncő Kft. megkezdte a vállalt munkálatokat, melyek befejezési határideje 2011. 06. 30.

2011. május 5-én újabb szerződés módosításra került sor az esőzések miatt a kivitelezés befejezésének végső dátuma 2011. szeptember 30 lett.

2011. 04. 10-én érkezett meg az első rész számla, 2011. július 30-án a második rész számla.

Az önkormányzat kéthetente tart koordinációs eljárásokat, melyeken a kivitelező, a műszaki ellenőr, a tervező és az önkormányzat képviselői vannak jelen. Az találkozókról koordinációs jegyzőkönyv készül.

Az építkezés folyamatban van.

3.) Mikrotérségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat infrastrukturális fejlesztése” című projekt **Projekt azonosító száma: ÉAOP-4.1.3./A-2008-0023**

Hajdúhadház Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez. Az Ügynökség a pályázatunkat támogatásra érdemesre ítélte. **Az elnyert támogatás összege 49.674.456 Ft. (Értesítés megküldése: VÁTI 2009. május 13-án kelt levelében)**

A támogatási szerződés megkötésének időpontja: 2009. 07. 13.

A támogatási szerződés szerint a projekt kezdete 2009.07.01. (ezen változtatni nem szükséges a VÁTI kapcsolattartója ezt javasolta, azonban volt egy korábbi kérelem, mely szerint 2011. január 31., de ez ebben az esetben nem releváns.)

A projekt befejezése és lezárása (tám.szerz. szerint): 2010.06.30., azonban ennek meghosszabbítása iránt kérelem ment be a VÁTI-hoz. A kérelemben 2012. június 30-a lett megjelölve, azonban ezen belül fog a VÁTI engedélyt adni, tehát ennél az időpontnál korábbi lesz a befejezés.

Tervezés

I. Engedélyes terv:

A beruházás **engedélyes terveinek elkészítésével** a képviselő-testület **Majoros László egyéni vállalkozó, magasépítő mérnököt bízta meg.**

A tervezési szerződés megkötésének időpontja: 2008. június 2.

A szerződés szerint az engedélyes tervdokumentáció elkészítésének végső időpontja: 2008. június 30.

A tervezőnek fizetendő díj összege: **nettó 790.000.- Ft+ÁFA, azaz bruttó 948.000.- Ft.**

Az engedélyes tervek elkészítésére az alábbi két tervezőtől érkezett árajánlat:

- Majoros László 4243 Téglás, Sipos S. u. 28.
- Fekete András építésztervező

II. Kiviteli terv:

A beruházás **kiviteli terveinek elkészítésével** a képviselő-testület **Majoros László egyéni vállalkozó, magasépítő mérnököt bízta meg. (41/2010.(III.04.)HÖ. sz. határozat)**

A tervezési szerződés megkötésének időpontja: 2010. március 19

Szerződés szerint a teljesítés határideje:

- Építészeti kiviteli tervdokumentáció: 2010. március 8.
- Szakági tervezők által készített további kiviteli tervdokumentációk: 2010. március 23.

A tervezőnek fizetendő díj összege: **nettó 1.200.000 Ft+ÁFA, azaz bruttó 1.500.000.- Ft.**

A kiviteli tervek elkészítésére az alábbi három tervezőtől érkezett árajánlat:

- Majoros László 4243 Téglás, Sipos S. u. 28.
- Csákó Klára 4242 Hajdúhadház, Béke u. 29.
- Nagy Sándor 4220 Hajdúböszörmény, Polgári u. 3.

Műszaki ellenőr

A beruházás **műszaki ellenőri** feladatainak ellátásával a képviselő-testület a 39/2010.(II.25.)HÖ. sz. határozatában a **Közterv Kft.-t bízta meg bruttó 375.000.-Ft** összegért.

A műszaki ellenőri feladatok ellátására az alábbi 3 cég nyújtotta be ajánlatát:

- Közterv Kft. 4242 Hajdúhadház, Lorántffy u. 27.
- B-Terv 64 Bt. 4029 Debrecen, Bercsényi u. 43.
- Forstl Ép. Szolg. és Ker. Kft. 4002 Debrecen, Tormay B. u. 59/a.

Közbeszerzés

A projekt során három közbeszerzési eljárást indítottunk. Mind a három közbeszerzési eljárás lebonyolítója a **Nívó-Clean Bt. (4273 Hajdúbagos, Tag tanya u. 23.)** volt.

I. Kb. eljárás megindításának időpontja: 2008. június 6.

Tárgya: „Hajdúhadház Város Önkormányzat számára az ÉAOP-2008-4.1.3.A kódszámú - Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására meghirdetett pályázati kiírásra vonatkozó pályázat megírásával, projektmenedzsment feladatok ellátásával, a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével kapcsolatos szolgáltatás”

Az alábbi cégek nyújtották be ajánlatukat:

- Bakilex Desing Marketing Kft. 2100 Gödöllő, Klapka Gy. u. 48.
- AnZoMa 94 Pénzügyi - Számviteli és Számítástechnikai Szolgáltató Kft. 2132 Göd, Nyár u. 7.
- Szubra Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2100 Gödöllő, Hegedűs Gy. u. 13.

Az eljárás **eredményes** volt, melyet a **Bakilex Desing Marketing Kft.** (2100 Gödöllő, Klapka Gy. u. 48.) nyerte nettó 5.100.000.-Ft+ÁFA (20%) bruttó 6.120.000.-Ft összegben. A képviselő-testület a 2008. június 23-i ülésén döntött a nyertes ajánlattevővel történő szerződés megkötéséről. (115/2008(VI.23.)HÖ. sz. határozat)

II. Kb. eljárás megindításának időpontja: 2009. augusztus 28.

Tárgya: „Hajdúhadház, Szabó Gábor u. 7. szám alatti ingatlanon lévő tagiskolából Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kialakítása”

Az alábbi cégek nyújtották be ajánlatukat:

- Sejtbeton-98 Kft. 4024 Debrecen, Vígkedvű M. u. 27.
- Stabil Mérnöki Iroda Kft. 4030 Debrecen, Igric u. 12.
- Universal Bau 96 Bt. 4029 Debrecen, Csillag u. 53 Fsz. 1.

Mivel egyik ajánlattevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére (bruttó 40.637.252.- Ft, nettó 33.864.377.- Ft) tekintettel - megfelelő ajánlatot a képviselő-testület az akkor hatályos Kbt. 92. § c) pontja alapján, az eljárást a **223/2009(X.07.)HÖ. sz.** határozatával **eredménytelené** nyilvánította.

III. Kb. eljárás megindításának időpontja: 2009. december 14.

Tárgya: „Hajdúhadház, Szabó Gábor u. 7. szám alatti ingatlanon lévő tagiskolából Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kialakítása”

Az alábbi cégek nyújtották be ajánlatukat:

- Stabil Mérnöki Iroda Kft. 4030 Debrecen, Igric u. 12.

- Gázszer Kft. 4243 Téglás, Kender u. 2.
- D&D Builder Kft. 4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8. E. ép. 1/9.
- Universal Bau 96 Bt. 4029 Debrecen, Csillag u. 53 Fsz. 1.

A kivitelező kiválasztására lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertese az Universal Bau 96 Bt.

A kivitelező ajánlata nettó 29.600.000.- Ft.

A vállalkozóval történő szerződéskötésre 2010. március 8-án került sor.

A vállalkozói szerződés szerint:

- a kivitelezési munkák kezdeti időpontja: 2010. március 8.
- a befejezési határidő: 2010. május 16.
- vállalkozói díj: bruttó: 37.000.000,- Ft

A Bakilex Kft. a projekt I. kifizetési kérelmének a benyújtásakor tapasztalta, hogy a kivitelező kiválasztására indított közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő Universal Bau 96 Bt. nem a felhívás és dokumentációnak megfelelő műszaki tartalommal nyújtotta be ajánlatát. Ez azt jelentette, hogy a közbeszerzési eljárás során kiadott tételes költségvetési kiírás tartalmától mind mennyiségileg, mind a tételek tekintetében eltért.

2010. március 26-án rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott az önkormányzat, melyen a 21/2010.(III.26)HÖ. sz. határozatában az alábbiakat mondta ki:

„- építési beruházás felfüggesztése az ügy kivizsgálásáig,
 - az eljárást lebonyolító közbeszerzési szakértő vizsgálja felül álláspontját a képviselő-testület felé tett javaslatát,
 - a közreműködő szervezet tájékoztatása - meghatalmazás a Bakilex Kft. részére a VÁTI Kht.-val való egyeztetés lefolytatására”

2010. március 26-án a képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzat felszólította a vállalkozót, hogy az építési beruházást azonnali hatállyal függeszse fel és haladéktalanul gondoskodjon a beruházás kárvédelméről.

2010. március 31-én az Önkormányzat képviseletében Dr. Pataki Anita aljegyző, Karapné Gábor Zsuzsanna, valamint Dr. Vass Gabriella a Bakilex Kft. részéről szóban tájékoztatták a VÁTI Nonprofit Kft.-t a fennálló helyzetről. Az Önkormányzat ennek alapján önként feltárta a közbeszerzési eljárás szabálytalanságát.

2010. március 31-én megkezdtek a tárgyalást az Universal Bau 96 Bt. képviselőivel. Az építési beruházásból a felfüggesztéséig elvégzett munka felmérése megkezdődött.

A kivitelező és a műszaki ellenőr egymástól független bejárás keretében felmérte a készültségi állapotot és folyamatosan egyeztetést folytattak a teljesítésként elismerhető munka értéke tekintetében.

A VÁTI Nonprofit Kft. 2010. április 23-án kelt levelében értesített arról, hogy 2010. május 4-én 9 órakor helyszíni szemlét tart az első kifizetési kérelemhez kapcsolódóan.

A helyszíni szemle jegyzőkönyvében rögzítésre került a közbeszerzési eljárással kapcsolatban az önkormányzat által feltárt hiba, ez alapján szabálytalansági eljárás kezdeményezésére, valamint közbeszerzési és műszaki szakértő bevonására tettek javaslatot.

A VÁTI Nonprofit Kft. 2010. május 31-én kelt megbízólevélben értesítette az Önkormányzatot a műszaki és a közbeszerzési szakértő személyéről és az általuk végzett ellenőrzés időpontjáról. (2010. június 1. 9,00 óra)

2010. április 28-án kelt levelében az Önkormányzat írásban is tájékoztatta a VÁTI Nonprofit Kft.-t a közbeszerzési eljárás során feltárt szabálytalanságról.

Hajdúhadház Város Önkormányzat képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésén a 112/2010.(V.27.)HÖ. sz. határozatában úgy döntött, hogy a projekt során az Universal Bau 96 Bt., mint kivitelező által 2010. március 29-ig elkészült munkákról kiállított nettó 5.307.295.- Ft összegű számláját kiegyenlíti. A kifizetéshez szükséges teljesítési igazolást a műszaki ellenőr kiállította. A kifizetés megtörtént.

Az ellenőrzést követően 2010. június 8-án érkezett levelében a Közbeszerzések Tanácsának Közbeszerzési Döntőbizottsága értesítette az Önkormányzatot arról, hogy a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 2010. június 4. napján jogorvoslati eljárást kezdeményezett Hajdúhadház Város Önkormányzat „Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Infrastrukturális fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen.

A Döntőbizottság által kért iratanyagok 2010. június 11-én megküldésre kerültek.

Hajdúhadház Város Önkormányzat képviselő-testülete 2010. június 17-i ülésén a 125/2010.(VI.17.)HÖ. sz. határozatában úgy döntött, hogy az Universal Bau 96 Bt.-től, mint kivitelezőtől pótmunkaként megrendeli az épület tetőállékonyságához szükséges pótmunkát nettó 756.901.- Ft, azaz Hétszázötvenhatezer-kilencszázegy forint összegben a megküldött árazatlan költségvetés beárazása után képzett áron, valamint aljzatbeton hiánya miatt szükséges bontási munkát összesen nettó 100.056.- Ft, azaz Egyszázezer-ötvenhat forint összegért.

A képviselő-testület szintén a 125/2007.(VI.17.) HÖ. sz. határozatában felkérte a kivitelezőt az épületállag megóvása érdekében a tetőszerkezet teljes befejezésére a pályázat eredeti költségvetésében - a szerződéskötés alapjául szolgáló költségvetésben - meghatározott nettó 2.709.725.- Ft, azaz Kettőmillió-hétszázkilencezer-hétszázhuszonöt forint összegben a pályázati költségvetés terhére.

A Corex Consulting Kft. (1137 Budapest, Szent István körút 24.) lett kiválasztva közbeszerzési eljárás lebonyolítójaként, bruttó 350.000.-Ft, azaz bruttó Háromszázötvenezer forint megbízási díj ellenében.

A kivitelezést az Universal Bau 96 Bt. 4029 Debrecen, Csillag u. 53 Fsz. 1. végzi, kivitelezési határidő: 2011. 11.30

Az építkezés folyamatban van.

4.) Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházon **Pályázati azonosító: ÉAOP-4.1.3/B-09-2009-0011**

Pályázó szervezet: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Közreműködő Szervezet: VÁTI Nonprofit Kft.

A projekt tervezett összköltsége: 190.140.988. Ft.

Elnyert támogatás összege: 149.528.156 Ft

A támogatás intenzitása: 78,64%

A projekthez tartozó támogatási szerződés: 2010. 10.01-én került megkötésre.

A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2011.12.31.

Projekt tartalma:

A projekt keretében a hajdúhadházi II. számú óvodával egy épületben működő bölcsőde helyett egy teljesen új bölcsőde kerül kialakításra, amely a megnövekedett gyermeklétszám számára szükséges feltételeket hivatott biztosítani.

Szakmai célok:

- új szolgáltatások kialakítása (időszakos gyermekfelügyelet, játszócsoport)
- napi 8 órát meghaladó nyitva tartás biztosítása
- hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének biztosítása
- külső-belső akadálymentesítés megvalósítása

A projekt céljai számokban kifejezve:

- 1 db új épület építése (803,45 m²)
- 40 új bölcsődei férőhely létrehozása
- 6 új munkahely teremtése

Tervezés

I. Tanácsadói szerződés:

A tanácsadói szerződés elkészítésével a képviselő-testület a Bakilex Tender Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (2100 Gödöllő Klapka György u 48) bízta meg.

Szerződés megkötésének időpontja: 2009.07.15

Megvalósíthatósági Tanulmány készítése **nettó:1.360.000 Ft, bruttó 1.700.000 Ft**

Fizetési határidő: 2010. 04. 30

I. Engedélyes terv:

A beruházás **engedélyes terveinek elkészítésével, valamint a tervezői költségvetés elkészítésével** a képviselő-testület a Köztér Közbeszerzési Tanácsadó Mérnöki és Építési Kft.-t (4242 Hajdúhadház Lorántffy u. 27.) bízta meg.

A tervezési szerződés megkötésének időpontja: 2009.10.13

Teljesítés határideje: 2009. 11. 15

A szerződés szerint az engedélyes tervdokumentáció elkészült és átadásra került.

A tervezői díj összege: **nettó 350.000. Ft, bruttó: 437.500 Ft.**

II. Kiviteli terv:

A beruházás **kiviteli terveinek elkészítésével** a képviselő-testület Köztér Közbeszerzési Tanácsadó Mérnöki és Építési Kft. (4242 Hajdúhadház Lorántffy u. 27.) bízta meg.

A tervezési szerződés megkötésének időpontja: 2011.02.18

A tervezőnek fizetendő díj összege: **nettó 2.400.000 Ft, bruttó 3.000.000 Ft.**

Fizetési határidő: 2011.03.08.

Műszaki ellenőr

A beruházás **műszaki ellenőri** feladatokat a **Köztér Kft.** látja el.

A szerződés megkötésének időpontja: 2011. 01.03.

Műszaki ellenőr díja: **nettó 640.000 Ft, bruttó: 800.000 Ft**

Teljesítés határideje: kivitelezési munkák függvénye, végső időpontja a használatba vételi engedély jogerőre emelkedése

Közbeszerzés

Közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítását a Corex Consulting Kft. (1137 Budapest Szent István körút 24) végzi.

Szerződéskötés időpontja: 2011. március 4.

Megbízási díj: **nettó: 1520.000. FT, bruttó: 1900.000 Ft**

Teljesítés határideje:

850.000 Ft (50% az ajánlattétel megjelenésekor, 2011. április 6. megjelent)

850.000 Ft. a megbízó és a nyertes ajánlattevő közötti szerződés megkötésekor.

Kivitelezés

A Stabil Mérnöki Iroda Kft. 4030 Debrecen, Igric u. 12 nettó 142.000.300. Kivitelezési határidő: 2011.október 30.

Az építkezés folyamatban van.

5.) TIOP-1.1.1./07/1-2008-0718

A pedagógia, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése:

Utó finanszírozású projekt elemek:

Projektmenedzsment költségei: **2.941.320 Ft**

Projektmegvalósításához igénybevett szolgáltatások **234 608 Ft**

Egyéb szolgáltatások **2.090.000 Ft**

Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség **625.000 Ft**

Szállítói finanszírozású projekt elemek:

Eszközbeszerzés, immateriális javak **53.632.500 Ft**

MINDÖSSZESEN: **59.523.428 Ft**

Eszköz neve	Mennyiség (db)	Egységár (Ft)	Összesen Mennyiség x egység ár (Ft)
Iskolai munkaállomás csomag	98	170.000	16.660.000
Tantermi csomag	33	1.040.000	34.320.000
Alkalmazás szerver	1	350.000.	350.000
Szavazó csomag	2	320.000	640.000
Szerver szoftver	1	55.000	55.000
WIFI csomag	5	17.500	87.500
SNI I (nagyothalló csomag)	1	380.000	380.000
SNI V (mozgássérült csomag)	3	380.000	1.140.000
Összesen			55.632.500

Támogatási szerződés 2010. október 25-én került megkötésre.

Támogató szerv: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft

1134 Budapest Váci u. 45 C épület

Támogatás intenzitása: 100%

Közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítását a Corex Consulting Kft. (1137 Budapest Szent István körút 24) végzi.

Szerződéskötés időpontja: 2011. március 4.

Megbízási díj: **nettó: 630.000 FT, bruttó: 787.500 Ft**

Teljesítés határideje:

A közbeszerzési eljárás során 3 árajánlat érkezett.

A szállítói szerződést 2011. 06.03-án kötöttük meg a Delta Service Kft-vel (1033 Budapest Szentendrei út 39-53) nettó: 42.054.360 értéken.

Az eszközöket a szállító üzembe helyezte az intézményekben.

Az eszközök szállítói finanszírozása megtörtént.

A szolgáltatások utó finanszírozására a záró kifizetés után kerül sor.

6.) „Ugródeszka”

Projekt azonosító: TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0029

A pályázat során az alábbi programok valósultak meg:

Álláskereső tréning

Az Álláskereső tréning célja, az volt, hogy segítséget nyújtson - abban, hogy a kliens hol tart az elhelyezkedésben, munkában hasznosítható kulcsképessegek meghatározásában hogyan fogalmazhatja meg képességeit és adottságait úgy, hogy az vonzó legyen a munkaadónak a megfelelő állás felkutatásában, elnyerésében, az állás megtartásában. A munkába állással kapcsolatosan átgondolni, a lehető legréálisabban megtervezni a jövőt.

A csoporttagok munkavállalásához szükséges kulcsképessegei fejlődtek, nőtt a motiváltságuk az álláskeresőre erősödött az önbizalmuk. A résztvevőknél kialakult az álláskereső mentalitás. Megismerték és elsajátították a hatékony álláskeresői technikákat. A klubtagok kapcsolatrendszere bővült, erősödött az egymás és mások iránti toleranciájuk, fejlődött az empatikus képességük.

A résztvevők által meghatározott célállások, elvárt jövedelmi viszonyok a térségben szokásos értékekhez közelítenek, és az álláskereső adottságaihoz illeszkedő, reális elképzeléseket tükröznek.

Életvezetési program

Elsősorban hátrányos helyzetű GYES-en, GYED-en lévő személyek számára indult. A programban hajdúhadházi, hátrányos helyzetű, többnyire roma várandóst, édesanyát tájékoztatunk a mai irányelveknek megfelelő csecsemőgondozás, táplálás, és szülés lehetőségeiről, körülményeiről. Ezáltal a résztvevők közösségben beszélhettek a problémáikról, egymástól tanácsot kaphattak. A program meghirdetésében részt vett a Város Önkormányzata, valamint a programnak helyet adó Művelődési Ház.

A programokban szerepelt a bemutatkozás, programismertetés, babamasszázs, gyermekfelügyelet, - terhesség alatti vizsgálatok, szülésre felkészítés, szoptatási tanácsadás, csecsemőgondozás, betegségmegelőzés, táplálkozás, elsősegélynyújtás, játéklejlesztés.

A feltüntetett előadások mellett minden alkalommal lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a résztvevők egymás között, illetve a szakmai tudással rendelkező előadókkal együtt megbeszélhessék az észrevételeiket, tapasztalataikat.

Tanulás-tanulása kompetencia fejlesztés

A tanulás tanulása kompetenciafejlesztésen, zömmel halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek vettek részt. Megállapítható volt, hogy a tanulók napi beosztása, a tanulásra való felkészülés, valamint a tanulás nem tudatos. A foglalkozások során a felhívtuk a gyerekek figyelmét a helyes napirend kialakítása, tanulási terv készítése, és a tervezése fontosságára.

Hogyan kell az egyes tantárgyakat tanulni? A jó módszerekről, már a tanórán beszélgettek a szaktanárokkal. A tanulás belső feltételei, a tanulói képességek fejlesztéséhez tartozó feladatokat nagyon élvezték a gyerekek. A versenyszellem, a fegyelmezett munkavégzés hamar kialakult a csoport tagjainál.

A foglalkozások célja a tanulók anyanyelvi kommunikációjának, illetve szókincsének fejlesztése.

Nyelvtanfolyamok (angol és német)

Az angol és német nyelvtanfolyamokat munkanélküliek számára indultak. A tanfolyamokon lehetőséget adtunk arra, hogy egy résztvevők akár több tanfolyamon is részt vegyenek, A tanfolyamokon részt vevők között sokan voltak, akik még az adott nyelvből nyelvismerettel nem rendelkeztek. Ennek ellenére a csoport hozzáállása nagyon pozitív volt, tudatosult bennük, hogy a munkaerőpiacon milyen előnyökkel jár a nyelvtudás.

A tanfolyamokon a résztvevők elsajátították az alapszintű nyelvtan, bőséges szókincset szereztek, elsősorban az egyén és életkörülményei (család, napirend, munka, hobby) témakörben. Erről a szintről folytatva további szókincsbővítéssel és nyelvtani ismeretekkel lehet továbblépni. A meglévő ismeretekre építve a hangsúly gyakorlati (írásbeli és szóbeli) kommunikációs készségek fejlesztésére, úgy az értés, mint a kifejezés aktív nyelvhasználat esett.

Szövőszakkör

A foglalkozás résztvevői különböző egészségi állapotban lévő emberek, veleszületett és később kialakult fogyatékkal élők, illetve megváltozott munkaképességűek. A segítő közreműködésével a fogyatékkal élők hozzájutottak minden információhoz, amely szükséges ahhoz, hogy döntési helyzetbe kerüljenek problémáik megoldásakor. Ezen lehetőségek hatására olyan élményekhez jutottak a résztvevők, melyek hozzájárulnak, hogy a társadalmi integrációjuk minél szélesebb körben megvalósulhasson.

A program részét képezte a munkavédelmi oktatás, rongyból lábtörlő készítés, a szövés történetének rövid megismertetése, a textiliák fajtáinak, tulajdonságainak ismertetése, a tervezés eszközei, alkalmazása, csíkritmusú tarisznya készítés (35x80cm), gyapjúszövő-tábláskával való ismerkedés: szalagszövés, gyapjú asztali futó készítése.

A foglalkozások kellemes hangulatban teltek, és mindenkinek sikerült elkészíteni egy kis lábtörlőt. Boldogan nézegették egymás munkáját, és örömmel mutatták mindenkinek.

Pszichológiai foglalkozások (egyéni és csoportos)

A csoportos foglalkozások célkitűzése a személyiségfejlesztés, valamint a szociális képességek és készségek fejlesztése volt. Erre szolgáltak kommunikációs helyzetgyakorlatok és az önismereti elemek fejlesztése (pl. helyzetlejtárszás drámapedagógia eszközeivel, problémamegoldó gondolkodás, kreativitás fejlesztése. A résztvevőknek lehetőségük volt részben szociális folyamatok elsajátítására ill. hibásan rögzült szocializációs folyamatok korrekciójára. A tréning végére sikerül csoportélmény szintjén az elköteleződést, bizalmat, a közös kommunikáció és a probléma megoldást erősíteni.

Az egyéni foglalkozások keretében a résztvevő gyermek problémája és helyzete került feltárára. A foglalkozásokon különböző személyiség fejlesztő módszerek (pl. szorongás, feszültség oldó technikák, szociális készségfejlesztő technikák, konfliktus kezelő technikák, viselkedés-és kognitív terápiás technikák) kerültek alkalmazásra. A foglalkozások során fejlődtek az általános kompetenciák, konfliktus kezelés, önismert és az önbizalom.

Anyanyelven történő kommunikáció romák számára

Az **anyanyelven folytatott kommunikáció** kompetenciafejlesztő foglalkozások alatt a olyan játékos gyakorlatokat végeztek a gyerekek, amelyek nem okoznak nehézséget, amiket a tanulók szívesen végeztek és nem érezték tehernek. A fejlesztőfoglalkozások során sikerült pozitív változásokat elérni, amelyek segítik majd a gyerekeket a további években. Bátrabban, érthetőbben kommunikálnak, és a szókincsük fejlődése miatt, jobban ki tudják fejezni magukat.

Matematika és anyanyelvi kommunikáció

A kompetenciák kialakulása, időigényes munka gyerekeknek, okítóknak egyaránt, fejlesztésük komplex feladat. A gyerekek bepillantást nyerhettek egy, az általánosnál jobban megtervezett, kis létszámú csoportban zajló, számukra rendkívül érdekesnek és izgalmasnak ítélt munkafolyamatba. Ráébredtek, hogy tudásukat játszva is fejleszthetik, a már meglévő ismereteiket felhasználva, átcsoportosítva egy csuda új világba repülhetnek. Nagy örömmel vettek részt a foglalkozásokon.

Interperszonális (szociális) foglalkozás

A szociális kompetencia fejlődése lényegét tekintve a szociális komponens készletek gyarapodása (vagyis szokások, minták, attitűdök, meggyőződések, készségek, ismeretek sokaságának elsajátítása), amely az egyéni szociális értékrend erősödése és a kreativitás növekedése révén valósul meg. Fejlesztése fontos, elmaradhatatlan feladat nemcsak az iskolában, hanem az élet összes színterén.

Cél az volt, hogy a gyerekeknek azok a kompetenciái kerüljön fejlesztésre, amelyek a kisiskolás kor kezdő szakaszában nagyon fontosak, a sikeres és konfliktusmentes iskolai életben. Ennek érdekében hat kompetencia fejlesztését végeztük, asszertivitás, nyitottság, együttműködő képesség, emocionális stabilitás és önismeret.

Örök szabály, hogy a gyerekek legjobban cselekedtetéssel, gyakorlással fejleszthetőek. Ezért olyan típusú feladatokat, játékokat, végeztek, melyek sikeres végrehajtásához együtt kellett működniük, alkalmazkodni kellett egymáshoz. A szerepjátékok és a dramatikus játékok adták

a legtöbb lehetőséget az egyéniségek megmutatására. A különböző szituációkban lehetőségük volt a gyerekeknek gyakorolni az összes kompetenciát.

A program végéhez érve körvonalazhatók egy kíváncsnak tartott állapot azon legfontosabb vonásai, amelyek egy sikeres fejlesztési folyamat (érdemes folytatni a foglalkozásokat a jövőben is a gyerekek véleménye és a pedagógus szerint is) végére jellemzik a tanulókat.

A gyerekek könnyebben eligazodnak az őket körülvevő szűkebb és tágabb környezetben.

Jobban tudnak adott szempontok szerinti megfigyeléseket végezni.

Kérdésfeltevési, kérdésalkotási technikájuk fejlődött.

Képesek lettek gondolataikat és érzéseiket szóban illetve más módon (rajzban, dramatikus játék, szituációs játék keretében) bátrabban, választékosabban kifejezni. Ezeket sokat alkalmaztuk a program során.

Érzékenyebbé váltak kortársaik problémáinak befogadására, belső késztetést éreznek arra, hogy segítséget nyújtsanak rászoruló társaiknak.

A tanulócsoporthoz tagjai között kialakult az összetartozás és a szolidaritás érzése. Az így megerősödő közösségek biztosítják, hogy senki ne érezze idegennek vagy kirekesztetnek magát a csoportban. Az új információk befogadása, ismeretek elmélyítése révén nagyobb, használhatóbb tudásra tesznek szert, ezek alkalmazásával hasznos, tudatos életet élhetnek, példát mutatnak társaiknak, családjáiknak.

A diákokkal való újszerű foglalkozás közben a pedagógusok maguk is olyan ismeretekkel gyarapodtak, amelyek révén fejlődnek szociális kompetenciáik és differenciálódik világlátásuk.

Összegzésként elmondható, hogy mind a gyerekek, mind a lebonyolító pedagógus számára hasznosnak bizonyultak a foglalkozások. Használható tudással, tapasztalatokkal gyarapodtak, az új technikák, módszerek révén könnyebben elsajátíthatóak voltak az ismeretek, fejlődtek a készségek, a sok játékos feladat, a kiscsoportos foglalkozások élményszerűvé tették a tanulást, kompetenciafejlesztést. A program sikeressége folytatást kíván a jövőben, reményeink szerint lesz alkalmunk bekapcsolódni hasonló jellegű projektbe, hiszen folyamatos fejlődésre, fejlesztésre van szükség az élethosszig tartó tanulás megvalósulása érdekében.

Digitális alapkompétencia-fejlesztés

A képzés célja, hogy azok a hátrányos helyzetű gyerekek, akik otthon nem rendelkeznek számítógéppel és ezért időnként távolságtartóak, bátortalanabbak a gép kezelése kapcsán - a rendelkezésre álló időben minél nagyobb gyakorlatot szerezzenek számítástechnikai ismereteik alkalmazásában, és az eszközök használatában.

A képzés során a diákok betekintést nyerhettek a multimédia és a web világába. A manapság oly divatos a mindennapi élet szerves részét képező gazdag médiatartalmak és ezek weblapokon történő megjelentetése igen felkeltette a diákok érdeklődését. Az órák folyamán a tematikát követve a gyerekek megismerkedhettek a weblapkészítés rejtelseivel hang, kép, videó tartalmakat helyezhettek el saját weboldalaikon, sőt arra is alkalmuk volt, hogy videó szerkesztőn, vágó programmal saját maguk által készített fotókból, videókból hoznak létre videó filmet, vagy épp hírességek képeivel montírozták össze saját magukat.

Az egyéni kompetenciafejlesztési alkalmak igen nagy szolgálatot tettek a csoportos foglalkozások eredményes lebonyolításában.

Az egyéni foglalkozások sikerét jelzi, hogy számos esetben már egyéni kompetenciafejlesztésen túlesett gyerekek kérték, hogy hadd csatlakozzanak, hadd ülhessenek már be barátjuk, csoporttársuk mellé, mert szeretnék gyakorolni, vagy épp meghallgatni, neki épp mit oktatók.

Azt gondolom, hogy ez a néhány órás tanfolyam maximálisan hozzájárult a tanulók informatikai tudásának fejlesztéséhez, ismereteik bővítéséhez és gyakorlottság szerzéséhez.

Tanulás-tanulása

A tanulás-tanulása kompetencia fejlesztése során az előre betervezett feladatokat végrehajtottuk. A gyerekek érdeklődve vettek részt a foglalkozásokon, nemcsak figyeltek, hanem aktív részesei is voltak a foglalkozásoknak, melyeket videó bejátszások tettek színvonalasabbá és érdekesebbé. A következő témákat érintették a foglalkozások: tanulási szokások feltárása, és átalakítása; figyelmi képességek, emlékezet- gondolkodás fejlesztése; szövegértés fejlesztése; gyakorlatok a figyelemfejlesztés, beszédtechnika, szókincsgyarapítás, előbeszéd, szövegértés- emlékezet fejlesztése terén; a tanulás tanításának stratégiái.

A foglalkozások elérték a kitűzött célt, hasznosnak ítélem meg tanulóink számára.

Általános iskolások részére angol- és német idegen nyelvű kommunikáció

A gyerekek a több mozgásos, játékos tevékenységet kedvelik, ezért az órák egy-egy témakör köré lettek csoportosítva. A diákok szívesen vesznek részt a különböző munkaformákban, de többet igényelnének a mozgásos, játékos, kötetlenebb tevékenységekből.

A tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és folyamatos fejlesztése. Kisiskolás korban a legfontosabb cél az idegen nyelv és a nyelvtanulás iránti pozitív attitűd és motiváció kialakítása és fenntartása. Kommunikatív nyelvi kompetenciákon alapuló használható nyelvtudás ma már fontos feltétele a munkahely megszerzésének és megtartásának, illetve a mindennapi életnek. E program célja, volt, hogy javítsa a tanulók azon általános és kommunikatív nyelvi kompetenciáit, amelyek a célnyelven történő kreatív kommunikációt teszik lehetővé ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanulók a közoktatásban folyó nyelvi képzés során használható nyelvtudást szerezzenek. A tanulócsoport öt tagja jelentkezett az Origo német alapfokú nyelvvizsgára, mindannyian sikeresen letették a vizsgát.

Digitális kompetencia fejlesztés tehetséges gyerekek számára (csoportos és egyéni)

A képzés során a diákok betekintést nyerhettek a multimédia és a web világába. A manapság oly divatos, a mindennapi életünk szerves részét képező gazdag médiatartalmak és ezek weblapokon történő megjelenítése igen felkeltette a diákok érdeklődését. Az órák folyamán a gyerekek megismerkedtek weblapkészítés rejtjelmeivel, hang, kép, videó tartalmakat helyeztek el saját weboldalaikon, sőt lehetőségük nyílt, hogy videó szerkesztő, vágó programmal saját maguk által készített fotókból, videókból hozzanak létre videó filmet, vagy ép hírességek képeivel montírozták össze saját magukat. Az egyéni kompetencia fejlesztések nagy mértékben segítették a csoportos foglalkozások eredményes lebonyolítását. Lehetőséget adtak arra, hogy lemaradozó szerényebb képességgel rendelkező gyerekeket szintre hozza, míg a tehetségesebbek további érdekes feladatokkal ismerkedhettek, és még jobban megszerették a tanultakat.

Angol, német nyelvi tábor

Az angol nyelvvizsga előkészítő szaktábor szakmai célkitűzése az volt, hogy a tehetséges gyerekeknek nyújtson további nyári nyelvgyakorlási lehetőséget, azzal a céllal, hogy a

későbbiekben, a nyelvvizsga helyzetben jobban meg tudják állni a helyüket. Életszerű, gyakorlatias, az órai keretektől eltérő módon kívánta gyakoroltatni az alapvető társalgási témaköröket, és elmélyíteni az ezekhez szükséges nyelvtant.

A célkitűzésünket sikerült megvalósítani, a gyerekek élményekkel gazdagodva tudták begyakorolni a nyelvvizsgán elengedhetetlen alap készségeket, mint például információkérést és adást a különböző helyzetekben.

Nyári tánc tábor

A gyerekek két csoportban dolgoztak a táborban. Az egyik csoport 17 nagylányból állt, akik már sok fellépésen és egyéb versenyen vettek részt. A másik csoportba tartoztak a kisebb lányok és a táncos csoport egyetlen fiú tagja. A fiatalabbakból álló csoportnál rendkívül fontos volt a megfelelő motiváltság, ami náluk jelentősen növelte a teljesítő képességüket.

Formációs táncok oktatásakor olyan stílusú koreográfiákat választottak, amely a fiú-lány arányok miatt kellett a csoporthoz, figyelembe véve a korosztályukat és a képességeiket.

A Formáció tanításakor néhány gyerek különösen gyorsan elsajátította a figurákat, de a többségnek több idő kellett ehhez. A csoport térben való elhelyezkedése okozott problémákat, erre több időt kellett fordítani, de a záró bemutatón szépen eltáncolták a koreográfiát. Szépen elsajátították a tánc alapelemeit, gyorsan tanulták a tereket, alkalmazkodva a kicsi tánc térhez is. Ez a néhány nap arra volt elég, hogy a táncosok megtanulják a koreográfiát, elsajátítsák a lépéseket és a figurákat, de a nagyobb munka csak ezután kezdődik.

Remélhetőleg ezek a gyerekek még nagyon sokáig fogják ezt a szép és elegáns művészetet gyakorolni, és talán még találkozhatom velük a jövőben táncversenyeken, nagy színpadokon.

Nyári kézműves tábor

A tábor ideje alatt elsősorban kezdők részére szerveztük tűzzománc- kézműves oktatást, ahol megismerhették a tűzzománcozás iparművészeti, illetve képzőművészeti technikái közül a festőzománc technikát.

A foglalkozások keretében a képalkotás és ékszerkészítés területén szereztek a résztvevő gyerekek ismereteket. Megismerték a festőzománc készítés elméleti és gyakorlati ismereteit. Megtanulták a szakmai fogások alapjait.

A táborban az alábbi textiltechnikákkal ismerkedhettek meg a tanulók: selyemfestés, batikolás, horgolás, foltvarrás, fonalgrafika. A foglalkozásokon lányok és fiúk vegyesen vettek részt. Az alkotó kedvük napról-napra nőtt, látva a sok szép alkotást. A tábor ideje alatt a gyerekeknek lehetőségük volt többféle textiltechnikát kipróbálni. Nagyon sokan lelkesek és tehetségesek, így sok színvonalas alkotás készült.

Nyári 6 napos kompetencia fejlesztő tábor (Szövőtábor)

A táborozók különböző korlátokkal, hátrányokkal alkalmazhatták, birtokolhatták azokat az eszközöket, amik segítségével tartalmasan tölthették el a szabadidejüket.

A táborozók igen érdeklődők és szívesen vették a bemutatókat, ámulattal nézték, hogy a szövőszéken mit lehet alkotni. Milyen egyszerű mégis milyen nagyszerű dolgok kerülnek le róla. Ez a tevékenység nagyon tetszett a résztvevőknek, és mindjárt kedvet is kaptak hozzá és

bátrabban vállalkoztak a kipróbálására. Amikor megérezték az alkotás örömét, látták az eredményt, hogy ők is sikeresen tudnak dolgozni, alkotni, büszkék voltak magukra, saját teljesítményükre, boldogan mutatták egymásnak, és nézegették egymás munkáját. A táborozók képességeikhez mérten megtalálták azt a tevékenységi formát, ami nekik leginkább vonzó volt. Sok szép alkotás, és tárgy készült, mindenki szorgalmasan dolgozott.

Matematika kompetencia fejlesztés romák számára

A kompetencia fejlesztés során az összefüggések feltárása történt a matematika, fizika, kémia, földrajz biológia, informatika területén. A résztvevők ismerkedtek a természettel, feltárták a hétköznapi történések okait, matematika kompetencia felmérésre szolgáló feladatokat oldottak meg. A résztvevők aktív részesei voltak a foglalkozásoknak, eseményeknek. A fejlesztő órákat, videó bejátszások, és szerepjátékok tették színvonalasabbá, érdekesebbé.

Impulzus tréning

A résztvevők bemutatkozás után tisztázták a kereteket a szabályokat, megbeszélték a tréning célját, melyet elfogadtak. A tréning bemelegítő játékkal kezdődött, melyben aktívan részt vettek, és filmvetítéssel folytatódott. A filmvetítést követően pályákat, szakmákat gyűjtöttek, melyeket kis csoportban elemeztek. Az önismereti blokkban a résztvevőknek saját képességeiket és érdeklődésüket kellett számba venni. Először idegenkedtek a feladattól, de végül mindenki sikeresen megoldotta. A tréning utolsó részében az önismereti elemeket kötötték össze szakmákkal, így a jövőre nézve egyéni tervek is születtek.

Hajúhadházi romák múltja, jelen és jövője (kiállítás,)

A cél, hogy a gyerekek megismerjék honnan jöttek, elfogadják, ne szégyeljék múltjukat, hisz nagy utat tettek meg az elmúlt 20-30 évben a cigány telepek felszámolása óta. Az elhangzott előadások interaktívak voltak, így könnyebben lekötötte a gyerekeket. A programok változatosak voltak (fellépések és előadások váltogatták egymást), ez lekötötte a gyerekeket, szinte észrevétlenül sajátították el a roma kultúra jellegzetességeit, az egészséges életmód elemeit. Megismerkedtek közismert roma vezetőkkel, akiket példaként állíthatnak maguk elé, meghatározhatja az elkövetkezendő életüket, ezzel javítva a tanuláshoz való hozzáállásukat.

A pályázat lezárásaként 2011.június 16-án záró konferencia került megrendezésre.

A támogatási szerződés szerint a pályázat hivatalosan 2011. június 30-án ért véget, melyet 5 éves fenntartási időszak követ.

A pályázatban vállalt kötelezettségek 2011. június 30-val rendezést nyertek. A zárójelentéshez szükséges könyvvizsgálói jelentés elkészítését követően a kerül kifizetésre a pályázat költségvetésében szereplő könyvvizsgálati díj.