

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 17-én 18³⁰ órakor megtartott – rendkívüli – üléséről.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján képviselő-testületi tagok,
Vincze András címzetes főjegyző,
Dr. Pataki Anita aljegyző,
Kovács Tamás hatósági ir. vez. h.,
Nagy Imre műszaki ir. vez.,
Deme Nagyné Olajos Andrea pályázati referens,
Bácsi Lajosné jegyzőkönyvvezető

Béres László köszöntötte a képviselő-testület tagjait és a jelenlévőket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy Bezzegné Csákó Katalin, Csonka István, Nagy Judit, Rostás Zsigmond, Sallai Kálmán képviselők hiányoznak, jelen van 13 fő képviselő, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Ölveti Lászlóné személyében tett javaslatot, akit a képviselő-testület 13 szavazattal – határozat hozatal nélkül – megválasztott.

A napirendi pontokra az alábbi szerint tett javaslatot:

1./ Hajdúhadház, Béke útja rehabilitációja című projekt kivitelezési határidő hosszabbítása

Előadó: Béres László polgármester

2./ „Ugródeszka” című pályázat megkezdéséhez szükséges anyagi forrás biztosítása

Előadó: Béres László polgármester

A képviselő-testület a napirendi pontokat 13 igen szavazattal – határozat hozatal nélkül – elfogadta.

1./ Hajdúhadház, Béke útja rehabilitációja című projekt kivitelezési határidő hosszabbítása

Előadó: Béres László polgármester
(előterjesztés a jkv-höz mellékelve)

Béres László ismertette az előterjesztést és a határozati javaslatot. Kiegészítésként elmondta, hogy az aszfaltozást szeretnék újra maratni, és újra aszfaltoztatni. Elmondta még, hogy tárgyalta a beruházást végző cég igazgatójával, aki arról tájékoztatta, ha nem első-, hanem másodosztályban kerül az út átvételre, akkor 10%-kal kevesebb pénzt kell a kivitelezőnek kifizetni, viszont az út elveszti a garanciáját.

Gyórfi Sándor véleménye volt, hogy tegyenek pontot a végére, nem látta értelmét a határidő hosszabbításnak, hiszen az út nem úgy készült el, mint ahogyan a testületi ülésen elhangzott, keskenyebb, stb. Szerinte a felelősöket elő kell venni és bírósághoz kell fordulni, a város szégyenének tartotta ezt az utat, amin még az idegen emberek is fel vannak háborodva.

Béres László az elhangzottra elmondta, hogy ezért nem akarják átvenni. Az igazgatóval folytatott beszélgetése során az igazgató kérdése volt, hogy használják-e az emberek az utat, s az igen válasza az reagálta, hogy akkor használatba került, lehet rajta közlekedni. Meglátása volt, hogy olyan út kerüljön átvételre, ami rendben van. Ebben a beruházásban az önkormányzatnak nem sok pénze van, ha lemondanak róla, akkor az állam javára mondanak le.

Sipos Sándor kérdése volt, hogy a tervezőnek milyen felelőssége van ilyen esetben, mivel már a terv sem volt jó. Nagy hibának tartotta a kivitelező részéről, hogy egy ilyen rövid szakaszt nem tudott az eredeti határidőre elkészíteni, a hosszabbítás már 7,5 hónap. Kifogásolta a munkavégzést is, kitérve az út vastagságára és a tömörítésre.

Komor Sándor mint a beruházás műszaki ellenőre az alábbiakat mondta el: már több alkalommal akartak műszaki átadást tartani, de még nem jutottak el odáig, hogy azt a javaslatot tegyék a polgármester úr felé, hogy első osztályú minőségben vegye át az utat. A mai napon is volt egyeztetés, ahol felmerült a tervvel kapcsolatos probléma is, mert a kiviteli terv szerint szerződtek a kivitelezővel, de még mindig csak ceruzás tervek vannak, amire nem lehet kifizetni 5 millió forintot. Az önkormányzat részéről nagy gesztusnak tartotta a határidő hosszabbítást, aminek nem híve, de szerinte nem nagyon van más lehetőségük, mert ha egy kötbéres, peres fázisba kerül a dolog, akkor az eddig kifizetett pénz is kockázatosná válik, és eddig a saját erő van benne. Szintén azt tartotta a legjobb megoldásnak, ha az egész aszfaltréteget felmarnák és tennének rá egy olyan új kopó réteget, ami nem lenne hullámos, és az aszfalt minősége olyan lenne, amit nem lehet cipővel kirugdosni. Megoldásra vár az út két oldalán a csapadékvíz elvezetése is, mivel az út pályaszerkezete megemelkedett kb. 10-12 cm-rel, így az a korábban kialakult természetes vízfolyásokat megzavarta. Megértette a polgármester úr álláspontját a határidő hosszabbítást illetően, mert mínusz fokban nem lehet ezt a munkát megcsinálni. A kivitelezőnek egyébként már előző év szeptemberében lehetősége lett volna a munka elkezdéséhez, de az csak az idén történt meg, valamint ha a megfelelő gépet hozta volna az aszfaltozáshoz, akkor azzal sem lett volna gond. Véleménye volt, hogy nem pozitív a szándék részükről. Jelezték feléjük, hogy az útcsatlakozásoknál, a buszmegállónál és egyéb helyeken olyan gyenge minőségű az aszfalt, hogy cipővel ki lehet piszkálni, amit együtt megnéztek, s egyet is értettek vele. Kérésük volt, hogy azokon a részeken a teljes felület aszfaltcseréjét végezzék el, erre egy pár helyen belekátyúztak. Ezt teljesen komolytalannak és minősíthetetlennek tartotta, amit egy komoly, nemzetközi hírű cégnek nem szabad csinálni. Példaként hozta fel Téglást, ahol első osztályú munkát végeztek. Szerinte ezzel a határidő módosítással adnak egy esélyt az önkormányzatnak is és a kivitelezőnek is, ha ezzel egyetért a támogató szervezet is. Elmondta még, hogy az útügyi

minősítési szabályzat szerint van arra lehetőség, hogy csökkentett értékűnek minősítsék az utat, de ha így történne, abban a pillanatban elvesztené a garanciát, mert bármilyen bejelentésre azt mondanák, hogy azért történt meg a csökkentés, mert az a hiba fennállt. A 13 millió forintos bankgaranciát illetően arról tájékoztattott, hogy arra akkor lesz szükség, ha az átvétel után bármilyen probléma adódik. Véleménye volt, hogy ezzel a módosítással adnak még esélyt, de ezen túl már nem lesz több.

Béres László elmondta, hogy a kivitelező cég igazgatója azt szeretne volna elérni, hogy történjen meg a műszaki átadás, s minden jelzett hibát a jótéjesítési garanciaként a 13 millió forint terhére csinálják meg. A határidő még egyszeri meghosszabbítását látta járható útnak, amennyiben azt elfogadja a támogató szervezet is.

Bozsányi Ferenc véleménye volt, hogy bármilyen beruházás akkor sikeres, ha jó a terv, jó a kivitelező, jó a bonyolító és jó a műszaki ellenőr. A kötbér nélküli határidő módosításokkal nem értett egyet, szerinte a kivitelező részéről ez zsarolás, mert kényszerhelyzetbe hozza az önkormányzatot. Ettől függetlenül véleménye volt, hogy erről maguk is tehetnek, mert a munkát már a kezdetektől fogva úgy kellett volna kezelni, hogy mi történik akkor, ha problémák adódnak. Mindezek ellenére javasolta az újabb határidő módosítás elfogadását, amit szerinte tudatni kell a lakossággal is. Észrevételezte, hogy a Mester utcáról s Béke utcára történő felhajtáskor, a jobboldalon kialakított parkolóban álló gépjárművek miatt a közlekedés veszélyessé vált, mert korlátozzák a kilátást.

Béres László más kérdés, észrevétel hiányában szavazásra tette fel az előterjesztésben lévő határozati javaslatot.

A képviselő-testület a határozati javaslatot 12 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

294/2009.(XII.17.)HÖ sz. határozat

A Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúhadház Béke útja rehabilitációja című projekt kivitelezési határidő meghosszabbítását, és az alábbiak szerint határozott:

- 1./ A Swietelsky Magyarország Kft-vel vállalkozási szerződés befejezési határidejét 2010. április 30-ára módosítja.
- 2./ Amennyiben a támogató szervezet nem járul hozzá a projekt 2010. július 31-ei befejezési határidő módosításához, abban az esetben a kivitelezés befejezési határideje: 2010. február 15-re módosul.
- 3./ A támogatási szerződésben a projekt befejezési határidejének 2010. július 31-ei méltányossági alapon történő megkérését küldje el az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési

Ügynökség Kht. részére, hogy továbbítsák azt a támogató szervezetnek jóváhagyásra.

Felkéri Béres László polgármestert a módosított szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Béres László polgármester

2./ „Ugródeszka” című pályázat megkezdéséhez szükséges anyagi forrás biztosítása

Előadó: Béres László polgármester
(előterjesztés a jkv-höz mellékelve)

Béres László ismertette az előterjesztést. Felkérte Deme Nagyné Olajos Andrea pályázati referenst az előterjesztés kiegészítésére.

Deme Nagyné Olajos Andrea elmondta, hogy a támogatási szerződést szeptember 18-án kellett volna aláírniuk, amit kitoltak október 15-ére. Október 15-én újabb határidő módosításra került sor, végül december 1-én történt meg a támogatási szerződés aláírása. A pályázatban a képzések beindítását szeptember 1-ére vállalták, amiket a támogatási szerződés aláírásától függetlenül kötelesek voltak beindítani, mert a későbbiekben ez problémát okozott volna, elveszítették volna a támogatást. Ezért is kérték korábban is az előleget. A képzések beindultak, van ami már le is zárult. A törvény szerint a támogatási szerződés aláírása után 15 napon belül kellett volna utalniuk az előleget, azonban arról kaptak tájékoztatást, hogy december 10-én lezárták a rendszert, és nem engednek utalni. Január közepén viszont már kötelesek lesznek utalni, ellenkező esetben kamatot kell fizetniük.

Bozsányi Ferenc felvetette, mi történik akkor, ha mégsem kerül leutalásra a pályázati összeg.

Deme Nagyné Olajos Andrea elmondta, hogy a pályázat utófinanszírozással működik, nem tehetnék volna meg, hogy a kötelezettségüket nem teljesítik, mert akkor szerződésszegést követtek volna el. A pénzt mindenképpen le kell utalniuk, a pályázat uniós pályázat.

Béres László a témát lezárva szavazásra tette fel a határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.

A képviselő-testület a határozati javaslatot 13 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

295/2009.(XII.17.)HÖ sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi

Megújulás Operatív Program támogatási rendszer keretében benyújtott „Ugródeszka” című TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0029 jelű pályázat megkezdéséhez szükséges forrás megelőlegezését, és úgy döntött, hogy a vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges 2.500.000,- Ft-ot megelőlegezi.

Felkéri Béres László polgármestert, hogy a pályázat részére megnyitott számlára (60600149-11052678) a fenti összeg átutalásáról gondoskodni szíveskedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Béres László polgármester

Béres László megköszönte a képviselők munkáját, az ülést bezárta.

kmf.

Vincze András
címzetes főjegyző

Béres László
polgármester

Ölveti Lászlóné
jegyzőkönyv-hitelesítő